




ASSOCIATION DES USAGERS DU  
RESEAU D'EAU POTABLE



Reçu le 19/10/2020  
par Lambert Kayembe  
B277

Réseau N°3 - ASUREP Bobumwa

Commune de Bipemba, Ville de Mbuji Mayi, Province du Kasai Oriental,  
RD Congo

RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES de l'ASUREP

**Bobumwa**

Période : Décembre 2020



Adresse du Réseau : AVENU 20 METRE KANGUDIA

Rédigé par : Emmanuel LUKUSA KAYEMBE

DENIS KAZADI

# 1. Compte Rendu Technique

## 1.1. Informations générales sur le réseau

Population estimée : 15 500 personnes

Km de conduites estimé : 10 500 m

## 1.2. Données et performance du réseau hydraulique

### 1.2.1. Production

Mois	Production (m <sup>3</sup> /mois)	Hr pompage (hr/mois)	Litres Gazole consommés	Jours production/mois	Fuites de production (m <sup>3</sup> )	Durée pompage/jour (hr)	Débit pompage moyen (m <sup>3</sup> /hr)
Décembre	2174,97	86	1198,4L	18	162,6366	4,78	25,40

### 1.2.2. Distribution

Mois	Distribution BF et abonnés (m <sup>3</sup> /mois)	Jours distribution/mois	Fuites distribution (m <sup>3</sup> /mois)
Décembre	1711,3334	16	301

### 1.2.3. Bilan

Mois	Volume comptabilisé BF + Abonnés (m <sup>3</sup> /mois)	Rendement primaire réseau (%)	Volume non comptabilisé (m <sup>3</sup> /mois)	Volume utilisé total par jour (m <sup>3</sup> /jr)	Cons. Spécifique (L/hab/jr)	Indice Linéaire de Pertes (m <sup>3</sup> /jr/km)
Décembre	1635,41	75,19	539,56	102,21	1,68	2,64

## 1.3. Qualité de l'eau

Date	Type Infrastructure	Numéro Ouvrage	Concentration chlore (mg/L)	Compartiment					Nbre total plus probable/100 ml
				1	2	3	4	5	
				10 mL	30 mL	56 mL	3 mL	1mL	
Le 20/12/20	BF 27 Res	27	0,5	-	-	-	-	-	-
Le 20/12/20	BF28	28	0,5	-	-	-	-	-	-
Le 20/12/20	BF1	1	0,4	-	-	-	-	-	-

#### 1.4. Etat des ouvrages hydrauliques

Trimestre Q1	Nbre robinets total	Nbre robinets fonctionnels	Compteur fonctionnel	Hygiène	Présence de fuites	Etat structure BF	Drainage
BF1	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Oui
BF2	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF3	4	3	1	Bonne	Oui	Moyenne	Oui
BF4	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Oui
BF5	4	4	1	Mauvaise	Oui	Moyenne	Non
BF6	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Oui
BF7	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF8	4	3	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF9	-	-	-	-	-	-	-
BF10	4	4	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF11	4	4	1	Mauvaise	Oui	Moyenne	Non
BF12	-	-	-	-	-	-	-
BF13	-	-	-	-	-	-	-
BF14	-	-	-	-	-	-	-
BF15	4	4	1	Bonne	Oui	Moyenne	Oui
BF16	4	4	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF17	4	4	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF18	4	4	1	Mauvaise	Oui	Mauvaise	Non
BF19	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Oui
BF20	-	-	-	-	-	-	-
BF21	-	-	-	-	-	-	-
BF22	4	4	1	Mauvaise	Oui	Mauvaise	Non
BF23	-	-	-	-	-	-	-
BF24	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF25	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF26	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF27	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Oui
BF28	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non

#### 1.5. Entretien et maintenance

Ces charges d'entretien et maintenance pour le mois Décembre 2020 sont de l'ordre de 418150FC reparti comme suit :

- Entretien du réseau (les BF) : 66950FC
- Maintenance : 351200FC
- Prestation à la fuite : 9 fuites au refoulement

#### 1.6. Gestion des plaintes

Pas de plaintes pour ce mois de Décembre

## 2. Compte Rendu Financier

### 2.1. Bilan Financier

#### 2.1.1. Dépenses

Charge de production (CDF)	
Carburant Générateur	Autre charge de production
5700500	106000

Cout du personnel de Gestion (CDF)						
Gérant	Comptable	Caissier collecteur	Maintenancier 2 opérateur plombier	8 Sentinelles	Fontainier Ménagère	Autre charges
195,000	-	82500	60,000	187500	1508450	232400

Le montant débloqué pour le paiement des travailleurs est de 533 500Fc

Charge fixe d'amortissement (CDF)	Charge fixe d'entretien (CDF)	Charge de fonctionnement (CDF)			
		Jeton CA	Frais AG	Cotisation Interasurep	Autre Frais de Fonctionnement
0	418150	798050	0	20,000	1118150

**Total dépenses : 10426700**

#### 2.1.2. Recettes :

Solde du Novembre : 240350FC

Recette de la Vente d'Eau (CDF)	Don ONG ou Gouvernement équivalent monétaire (CDF)	Remarque sur don
10,303050	-	Pas de don

**Total recettes : 10.543.400**

**Solde du mois : 116700FC**

### 2.2. Bilan en trésorerie à l'échéance du mois

Montant dans la caisse	Montant en Banque	Montant en mouvement engagé (hors caisse, hors comptabilité)
116700	0	0

### 2.3. Taux de recouvrement des factures des abonnés

Nom et Prénom de l'abonné	Num contrat	Volume comptabilisé	Montant facturé	Facture payée à temps

### 3. SUIVI DE REUNIONS DE L'ASUREP

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration et unité de gestion	05/12/20 07/12/20 07/12/20 11/12/20	5 personnes 27 personnes 32 personnes 7 personnes	Oui Oui Oui	Avec transport -
Assemblée Générale				
Commission de contrôle				
Organe de Gestion	Le 07/12/2020 Le 21/12/2020 Le 28/12/2020	29	- - -	- - -
Commune/chefferie/ONG				

### 4. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES

- Nous avons perdu une quantité d'eau suite à la vanne de distribution qui était bloqué le 31/12/2020.
- Suintement permanent du réservoir et des BF
- Remplacements des vannes sur les BF : 22,19, 18,4, 17 et 8.

### 5. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

- Nous demandons au CA de rappeler encore l'inter ASUREP de se rappeler pour que le R4 pense pour nous rembourser notre argent équivalent à l'eau pris durant 6 mois.

NB: Suite à la découverte de vole de l'eau qui s'effectuer au niveau de la vanne de sectionnement, nous avons payer les travailleurs sans difficultés s Au mois de Décembre.

Rapport sincère, fait le 05/12/2020 à Bipemba

Le gérant : Emmanuel LUKUSA-KAYEMBA



Responsable technique : Denis KAZADI KADINGU.



Le Responsable Technique : Denis KAZADI-KASHIMBI

Annexe B : Distribution aux Bornes Fontaines

Année 2020	2020/ novembre							
	Début mois	Fin mois	Distribution (m <sup>3</sup> )	Prix à la BF (CDF)	Déficits	Recette (CDF)	gratuité	Vol comptabilisé (m3)
BF 1	2121,6534	2218,8790	97,2256	150	54150	523150	35250	91,64
BF2	3764,5849	3827,5486	62,9637	150	32600	447550	16550	60,35
BF 3	15636,6671	15740,0870	103,4199	150	52200	568950	30400	98,60
BF4	16679,7704	17926,9126	247,1422	150	67200	1464000	25800	243,05
BF5	10484,1771	10659,0130	174,8359	150	13250	1069750	18500	171,91
BF6	16473,6160	16582,4342	108,8181	150	52950	599050	33600	103,50
BF7	1904,0306	2071,1887	167,1581	150	145100	820300	87700	153,24
BF8	27162,1395	27204,651	42,5115	150	26050	203550	38250	32,33
BF9	--	--	--	--		--		
BF10	9219,5658	9375,6035	156,0377	150	87450	866500	29100	151,43
BF11	3095,6153	3128,2593	32,644	150	22050	182200	1450	32,43
BF12	--	--	--	--		-		-
BF13	--	--	--	--		--		
BF 14	--	-	-	--		--		
BF15	2661,6021	2683,0428	21,4407	150	-	139750	2250	22,18
BF16	3232,8691	3267,3800	34,5109	150	20050	188750	8650	33,15
BF17	6909,2480	6978,4267	69,1787	150	86900	320850	28100	64,73
BF18	3066,9422	3107,9966	41,0544	150	28950	227450	2250	40,70
BF19	688,0574	4,5650	3,5108	150	-	21600	2400	3,43
BF20	--	--	--	--		--		
BF21	--	--	--	--		--		
BF22	7755,0526	7798,7982	43,2756	150	56850	180900	34900	37,74
BF23	--	--	--	--		--		
BF24	3605,0984	36673811	62,2827	150	31200	358500	2700	37,74
BF25	2220,4594	2266,4582	45,9988	150	43350	240000	4450	61,86
BF26	1375,9208	1397,2426	21,3218	150	19150	112350	2850	45,30
BF27	725,1368	875,8018	150,665	150	8100	864850	76250	138,57
BF28	432,6850	458,0273	25,3377	150	34250	123600	1800	25,06
<b>Total</b>			<b>1711,3334</b>		<b>883800</b>	<b>9423600</b>	<b>483200</b>	<b>1623,07</b>