



ASSOCIATION DES USAGERS DU
RESEAU D'EAU POTABLE

num 65105/2021

Réseau N°3

ASUREP Bobumwa

Commune de Bipemba, Ville de Mbuji Mayi, Province du Kasai Oriental,
RD Congo

RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES de l'ASUREP

Bobumwa

Période : Avril 2021



Adresse du Réseau : AVENU 20 METRE KANGUDIA

Rédigé par : Emmanuel LUKUSA KAYEMBE

DENIS KAZADI

1. Compte Rendu Technique

1.1. Informations générales sur le réseau

Population estimée : 15 500 personnes

Km de conduites estimé : 10 500 m

1.2. Données et performance du réseau hydraulique

1.2.1. Production

Mois	Production (m ³ /mois)	Hr pompage (hr/mois)	Litres Gazole consommés	Jours production/mois	Fuites de production (m ³)	Durée pompage/jour (hr)	Débit pompage moyen (m ³ /hr)
Avril	2126,48	80,25	1203,75	13	240,75	6,17	26,49

1.2.2. Distribution

Mois	Distribution BF et abonnés (m ³ /mois)	Jours distribution/mois	Fuites distribution (m ³ /mois)
Avril	1434,54	15	451,19

1.2.3. Bilan

Mois	Volume comptabilisé BF + Abonnés (m ³ /mois)	Rendement primaire réseau (%)	Volume non comptabilisé (m ³ /mois)	Volume utilisé total par jour (m ³ /jr)	Cons. Spécifique (L/hab/jr)	Indice Linéaire de Pertes (m ³ /jr/km)
Avril	1322,84	62,21	803,64	95,64	1,39	0,1

1.3. Qualité de l'eau

Date	Type Infrastructure	Numéro Ouvrage	Concentration chlore (mg/L)	Compartiment					Nbre total plus probable/100 ml
				1 10 mL	2 30 mL	3 56 mL	4 3 mL	5 1mL	
Le 11/04/21	Réservoir	27	0,5	-	-	-	-	-	-
Le 19/04/21	Réservoir	27	0,5	-	-	-	-	-	-
Le 25/04/21	BF	1	0,5	-	-	-	-	-	-

1.4. Etat des ouvrages hydrauliques

Trimestre Q1	Nbre robinets total	Nbre robinets fonctionnels	Compteur fonctionnel	Hygiène	Présence de fuites	Etat structure BF	Drainage
BF1	4	4	1	Moyenne	Oui	Mauvaise	Non
BF2	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF3	4	3	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF4	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF5	4	4	1	Mauvaise	Oui	Moyenne	Non
BF6	4	3	1	Mauvaise	Oui	Moyenne	Non
BF7	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF8	4	4	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF9	-	-	-	-	-	-	-
BF10	4	4	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF11	4	4	1	Mauvaise	Oui	Mauvaise	Non
BF12	4	0	-	-	-	-	-
BF13	4	0	-	-	-	-	-
BF14	4	3	-	-	-	-	-
BF15	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF16	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF17	4	4	1	Bonne	Oui	Moyenne	Non
BF18	4	4	1	Mauvaise	Oui	Moyenne	Non
BF19	4	4	0	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF20	-	-	-	-	-	-	-
BF21	-	-	-	-	-	-	-
BF22	4	4	1	Mauvaise	Oui	Mauvaise	
BF23	-	-	-	-	-	-	-
BF24	4	4	1	Mauvaise	Oui	Mauvaise	Non
BF25	4	4	1	Mauvaise	Oui	Moyenne	Non
BF26	4	4	0	Mauvaise	Oui	Mauvaise	Non
BF27	4	4	1	Moyenne	Oui	Moyenne	Non
BF28	4	4	1	Mauvaise	Oui	Moyenne	Non

1.5. Entretien et maintenance

Ces charges d'entretien et maintenance pour le mois d'Avril 2021 sont de l'ordre de 214000FC reparti comme suit :

- Entretien de BF : 94100 FC
- Maintenance : 119900 FC
- Prestation à la fuite : 8 fois
- Intervention sur les BF 26, 27, 18, 7, 15, 4, 22, 28.

1.6. Gestion des plaintes : Les mamans se plaignent du faite que les bornes sont en train de tomber dans les puits de Diamant et demandent aux autorités de s'impliquer, le cas du BF24, 25, 18 et 19 qui sont en danger.

2. Compte Rendu Financier

2.1. Bilan Financier

2.1.1. Dépenses

Charge de production (CDF)	
Carburant Générateur	Autre charge de production
4912300	117500

Cout du personnel de Gestion (CDF)						
Gérant	Comptable	Caissier collecteur	Maintenancier plombier opérateur	8 Sentinelles	Fontainier Ménagère	Autre charges
0	0	0	0	0	110300	155400

Nous avons payé un acompt de 341700FC pour les arriérés de l'année passée.

Charge fixe d'amortissement (CDF)	Charge fixe d'entretien (CDF)	Charge de fonctionnement (CDF)			
		Jeton CA	Frais AG	Cotisation Interasurep	Autre Frais de Fonctionnement
119900	94100	0	0	30.000	1979.500

Total dépenses : 8509000FC

2.1.2. Recettes :

Solde du Mars : 296550FC

Recette de la Vente d'Eau (CDF)	Don ONG ou Gouvernement équivalent monétaire (CDF)	Remarque sur don
8333850	0	0

Total recettes : 8630400FC

Solde du mois : 121400FC

2.2. Bilan en trésorerie à l'échéance du mois

Montant dans la caisse	Montant en Banque	Montant en mouvement engagé (hors caisse, hors comptabilité)
121400FC	0	0

2.3. Taux de recouvrement des factures des abonnés

Nom et Prénom de l'abonné	Num contrat	Volume comptabilisé	Montant facturé	Facture payée à temps

3. SUIVI DE REUNIONS DE L'ASUREP

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration et unité de gestion				
Assemblée Générale	-	-	-	-
Commission de contrôle	-	-	-	-
Organe de Gestion	Le 01/04/2021 Le 22/04/2021	30 37	- - -	- - -
Commune/chefferie/ONG	-	-	-	-

4. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES

- Nous avons remplacé les vannes sur les BF suivantes : 18, 7, 22, 26, 28. 22, 4, 15
- Suintement permanent aux BF
- Le menace pour voler le panneau publicitaire qui se trouve sur l'avenue 20mètre Kangudia, au niveau du petit marché.
- La BF 24 est déjà entourée par les puits des diamants.

5. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

- Nous demandons au C.A de saisir les autorités compétentes parce que les installations du réseau sont menacées.

Rapport sincère, fait le 05/05/2021 à Bipemba

Le gérant : Emmanuel LUKUSA-KAYEMBA



Responsable technique : Denis KAZADI KASHINGI



Annexe B : Distribution aux Bornes Fontaines

Année 2020	2020/ novembre							
	Début mois	Fin mois	Distribution (m ³)	Prix à la BF (CDF)	Déficits	Recette (CDF)	Gratuité	Vol comptabilisé (m3)
BF 1	2436,84	2508,2160	71,371	150	43260	364550	41850	64,50
BF2	3960,06	3991,8433	31,7821	150	21400	170050	8800	28,38
BF 3	15953,34	16030,5015	77,1523	150	107200	347400	31550	60,15
BF4	18627,45	18806,6862	189,2329	150	128000	105600	22600	170,50
BF5	11167,45	11310,2981	142,8397	150	50000	801950	47950	134,90
BF6	16873,9250	5,8210	75,3333	150	37600	408950	28050	69,36
BF7	2015,1208	2871,3712	89,7619	150	14000	495050	56450	87,53
BF8	7303,52	7333,0771	29,5539	150	20100	127100	39000	26,36
BF9	--	--	--	--	-	--	-	-
BF10	9797,93	9930,1835	132,2509	150	50.000	746700	36500	184,31
BF11	3239,94	3271,3712	31,4266	150	20.000	157800	20200	28,25
BF12	--	--	--	--	-	-	-	-
BF13	--	--	--	--	-	--	-	-
BF 14	--	-	-	--	-	--	-	-
BF15	2769,33	1042,4418	25,75	150	26350	118150	17750	21,57
BF16	3370,73	3404,2264	33,49	150	22750	151500	36750	29,88
BF17	7103,21	7147,5147	44,30	150	30000	210950	38150	39,53
BF18	3252,63	3324,6155	71,97	150	30900	395550	27000	67,07
BF19	28,27	37,7767	8,95	150	10.000	36950	9450	7,39
BF20	--	--	--	--	-	--	-	-
BF21	--	--	--	--	-	--	-	-
BF22	7892,02	7933,0752	41,05	150	29250	201350	28050	36,41
BF23	--	--	--	--	-	--	-	-
BF24	13856,30	13903,2698	56,96	150	53000	237750	5100	38,54
BF25	2367,80	2419,5682	51,76	150	40600	263400	22100	45,31
BF26	16466,13	16470,4793	4,93	150	-	31100	-	4,93
BF27	1930,40	2142,0154	211,6122	150	38150	1115200	179850	205,56
BF28	510,24	533,2354	22,99	150	12150	126100	6600	21,06
Total			1434,3438		774700	7559150	703750	139284